

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานงบกลาง

1.1 งานบริหารงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
1	สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	100,000	/	-	-	-	90,000	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	380,500	/	-	-	-	380,500	สำนักปลัด	
รวม	2	480,500	/	-	-	-	470,500		

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนการรักษาความสงบภายใน

1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568)				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2568	40,000	/	-	-	-	18,245	สำนักปลัด	
รวม	1	40,000	/	-	-	-	18,245		

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานการศึกษา

1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568)				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(หลักเข้าบัญชี)	662,764	/	-	-	-	365,534	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการหนุน้อยวัยใส ใสใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568	30,000	/	-	-	-	9,540	กองการศึกษาฯ	
รวม	2	692,764	/	-	-	-	375,074		

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระประปา บ้านโนนสว่าง หมู่6	498,000	/	-	-	-	494,500	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอุโมงค์บ้านป่า หวาย หมู่4	498,500	/	-	-	-	495,000	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางสาว พัฒน์วดี นาโสง บ้านหนองท่า หมู่10	106,500	/	-	-	-	106,500	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าคุ้มกอง บ้านวังโพน	231,300	/	-	-	-	231,300	กองช่าง	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายมนูญ ภูมิ- สวนนางบุญเหลือ ทะสุนทร บ้านโนนสวรรค์หมู่13	498,000	/	-	-	-	494,500	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย สุวรรณ จูมจา บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่11	32,600	/	-	-	-	32,600	กองช่าง	
7	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามป้อม-บ้าน หนองไฮ บ้านขามป้อม หมู่3	140,100	/	-	-	-	140,100	กองช่าง	
8	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเข้าหมู่บ้าน- บริเวณบ้านนางบังอร พลวันดี บ้านหนองท่า หมู่10	306,600	/	-	-	-	306,600	กองช่าง	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
9	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนาย บุญหลาย เขตทองหลาง - บ้านนายสมควร เอ็มโอด บ้านโนนสวรรค์ หมู่13	167,000	/	-	-	-	167,000	กองช่าง	
10	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง บัวพัฒนา-บ้านวังโพธิ์ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่11	499,300	/	-	-	-	423,100	กองช่าง	
11	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ - ทางแยกไปบ้านรูกฟ้า(ช่วงข้างสำนักสงฆ์อรัญญาวาส) บ้านหนองไฮ หมู่12	465,600	/	-	-	-	460,700	กองช่าง	
12	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ - บ้านขามป้อม บ้านหนองไฮ หมู่12	497,300	/	-	-	-	491,500	กองช่าง	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
13	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นายบุญชู เทียบมา - หน้าบ้านนางพลอย วิชัยวงศ์ บ้านแสงสว่าง หมู่7	175,400	/	-	-	-	175,400	กองช่าง	
14	ซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นายสมหมาย แพนไธสง – สามแยกนายนายเสาร์ แพน ไธสง บ้านดอนหัน หมู่8	430,200	/	-	-	-	427,000	กองช่าง	
15	ซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 สายบ้าน นายกีก้อง แก้วหานาม - โดมหมู่บ้าน จุดที่ 2 สาย จากบ้านนายเริ่ม กุลวิเศษ - บ้านนายสุชาติ ทักษิณ บ้านหนองแสง หมู่5	484,500	/	-	-	-	195,500	กองช่าง	
16	ซ่อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้าน วังโพน หมู่12	497,400	/	-	-	-	493,000	กองช่าง	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
17	ซ่อมเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน นายไพฑูรย์ ภูมูล - บ้านนายสุข กุลวิเศษ บ้านขาม ป้อมหมู่13	269,600	/	-	-	-	269,600	กองช่าง	
รวม	17	5,847,900	/	-	-	-	5,297,400		

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บัวลาย ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

1. แผนงานงบกลาง

1.1 งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค.2568				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,000	/	-	-	-	100,000	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	/	-	-	-	1,920	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,986,800	/	-	-	-	6,138,100	สำนักปลัด	
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,360,000	/	-	-	-	1,052,800	สำนักปลัด	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	/	-	-	-	8,000	สำนักปลัด	
6	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000	/	-	-	-	90,000	สำนักปลัด	
รวม	6	12,617,800	/	-	-	-	7,390,820		