

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการสังคมแนวทางเสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการประเมินความพึงพอใจ	25,000	20,000	21ส.ค.66	21ก.ย.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
2	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	50,000	49,500	13ธ.ค.65	20ธ.ค.65	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
3	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	12,000	11,500	13ธ.ค.65	20ธ.ค.65	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
4	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	19,000	19,000	14ก.พ.66	21ก.พ.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
5	โครงการอนุรักษ์พัฒนาป่าชุมชนตาม โครงการ”รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน”	50,000	3,020	24มิ.ย.	27มิ.ย.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการกำจัดวัชพืชในหนอง คลอง อ่างเก็บ น้ำ ที่เป็นสาธารณะในเขตตำบลบัวลาย (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข)	30,000	-	-	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	50,000	29,320	12พ.ค.66	15พ.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	220,000	220,000			/	-	-	-	-	สำนักปลัด
9	จ้างพ่นหมอกควัน	17,000	17,000	25พ.ค.66	8มิ.ย.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
10	จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน	30,000		28เม.ย.66	5พ.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
11	โครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย	8,790	8,790	13ม.ค.66	16ม.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	40,000	23,585	20ธ.ค.65	23ธ.ค.65	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
13	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	40,000	22,812	5เม.ย.66	10เม.ย.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
14	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	50,000	49,950	3มี.ค.66	8มี.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
15	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	1,049,055	1,047,435	16พ.ค.66	10ต.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
16	โครงการหนุนย้วยใส่ใสใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ2566	15,000	15,000	13ม.ค.66	13ม.ค.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
17	โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000	100,000	5เม.ย.66	10เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
18	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	110,000	102,000	29เม.ย.66	3พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
19	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแกนนำกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 66	700,000	677,140	15ก.พ.66	18ก.พ.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
20	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 66	30,000	13,169	6มิ.ย.66	8มิ.ย.66	/	-	-	-	-	สำนักปลัด



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
21	จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนหัน หมู่ที่ 8 สายข้างบ้านนายสุพจน์ วัลवाल	183,400	182,000	18ก.พ.66	18เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
22	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 สาย ฟาร์มหมู่-สามแยกนางานางปราณี สร้อยสูงเนิน	150,500	102,000	3มี.ค.66	1เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
23	จ้างซ่อมแซมเทพัทบนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองห่าง หมู่ที่ 10 สายข้างบ้านนายสุนทร ปัญหา- สามแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองห่าง	116,200	116,200	9พ.ค.	8ก.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
24	จ้างซ่อมแซมเทพัทบนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองห่าง หมู่ที่ 10 สายสามแยกบ้านนางสมหวัง จันดิษ	160,800	159,800	9พ.ค.66	8ก.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
25	จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง อีสานเขียว (ชนิดรถผ่านได้) บ้านขามป้อมหมู่ที่ 3	500,000	498,000	25เม.ย.66	21มิ.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
6	จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อมหมู่ที่ 3 สายสี่แยกศาลปู่ตากกลางบ้าน	342,100	340,600	29เม.ย.66	27มิ.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
26	จ้างซ่อมแซมเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่3 สายหน้าบ้านนางฐานะ ภูมิม่วง - สามแยกบ้านนางหมีบุญศรี	224,000	222,500	3ธ.ค.65	31ม.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
27	จ้างซ่อมแซมเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 11 สายนายถัน ไปนาน	399, 400	397,400	21มี.ค.66	20พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
28	จ้างซ่อมแซมเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6สายบ้านนายสุวิทย์ สีทานอก	350,000	348,500	17มี.ค.66	15พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
29	จ้างซ่อมแซมเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายสี่แยกบ้านนางอ่อนศรี หิงสูงเนิน-สี่แยกบ้านนางสาวสายฝน ศรีคราม	360,400	359,000	1ธ.ค.65	29ม.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
30	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสวนนางทองจันทร์ คำมี-สามแยกทางไปบ้านหนองไฮ	499,600	467,400	18มี.ค.66	16พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
31	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 สายสี่แยกศาลปู่ตากลางบ้าน - ทางไปอำเภอบัวลาย	384,000	382,500	30พ.ย.65	28ม.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
32	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 สายแยกคอกหมู-ไปทางบ้านอ้อยช้าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่	499,600	473,300	9มี.ค.66	7พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
33	จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 สายบ้านนายคำผล ชาวคิมบง-นายหนูกา อโนรัตน์	131,500	80,000	5ม.ค.66	3ก.พ.66	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
34	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แสงสว่าง หมู่ที่ 7สายข้างวัดหนองแสง	398,500	396,000	15มี.ค.66	13พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
35	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 สายหน้าวัดบ้านวังโพนเชื่อมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นกลางบ้าน	226,600	151,200	28ม.ค.66	26ก.พ.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
36	จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายนายนายเหรียญ สืบมา-นาย เสาร์ กุงหล่า	320,000	318,500	18ก.พ.66	19มี.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
37	จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางบ้าน หนองไฮหมู่ที่12สายสามแยกสระน้ำบ้าน หนองไฮ(สระใหญ่)-ลานมัน ส.พานิชย์	438,400	338,400	2๕.ค.65	31๕.ค.65	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
38	จ้างชุดบ่อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โคกหนองสา	25,000	25,000	17พ.ค.66	23พ.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
39	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แสงสว่าง หมู่ที่ 7 สายข้างวัดหนองแสง หมู่ที่ 7 สำนักสงฆ์สวนธรรม	300,000	298,500	12ก.พ.66	15เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
40	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 สายสามแยกนา ผู้ใหญ่ตันย ไพราม-สี่แยกต้นตาล	416,400	414,400	14ก.พ.66	15เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
41	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านนางวา	299,000	297,500	19ม.ค.66	19มี.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
42	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขามป้อม หมู่ที่ 3	378,700	377,200	8ก.พ.66	8เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
43	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขามป้อม หมู่ที่ 3 สายบ้านนายทองคำ กตสา พรมมา-หน้าบ้าน นางบัวลา	213,500	212,600	8ก.พ.66	8เม.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
44	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสว่างหมู่ที่ 6สายหน้าบ้านนายสุวิทย์ สีทานอก	300,000	298,500	17ม.ค.66	17มี.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
45	จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 สายนายเพลิน-หนองผักกะเฉด	300,000	298,500	2ก.พ.66	3มี.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
46	จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่13	211,400	210,000	14ม.ค.66	12ก.พ.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
47	จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 สายสามแยกถนนลาดยาง-สามแยก นานางวรรณกร พานา	309,500	308,000	2ก.พ.66	3มี.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ซ่อมแซมจากงบกลาง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
48	จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนสายหน้าบ้านนางทองใส-หน้า รร.บ้าน ขามป้อม หมู่ที่ 3	137,500	137,000	25ก.ค.66	22ก.ย.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
49	จ้างซ่อมแซมคันทันน้ำลำห้วยยาง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7	10,400	10,000	28ธ.ค.65	4ม.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
50	จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนสายหนองไฮ-ขามป้อม หมู่ที่ 12	13,500	13,500	26ก.ค.66	2ส.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
51	จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนสายข้างวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 7	5,500	5,500	20ก.ค.66	25ก.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง
52	จ้างซ่อมแซมถนนดินและซ่อมแซมคันคลอง จำนวน 3 จุด	25,400	25,400	22มิ.ย.66	6ก.ค.66	/	-	-	-	-	กองช่าง